

臺灣港務股份有限公司 108 年度自行管制計畫評核結果

主辦單位	計畫名稱	評核等第	評核意見
基隆分公司	基隆港西岸客運專區港務大樓興建工程	甲	本計畫項下-西 2 西 3 倉庫旅客中心修復再利用工程施工，於 108 年 3 月決標、開工，截至 108 年 12 月底執行進度落後，本計畫 110 年度為計畫末年，請積極趕辦相關案件如期完成，並注意工程勞工安全控管。
基隆分公司	基隆港、臺北港、蘇澳港實質建設辦理(106-110)	優	本計畫項下-臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程及基隆港航道、迴船池水域加深浚挖工程及土方收容填區圍堤工程較原訂目標落後一個月內完成，請趕工辦理後續工項，並注意工程勞工安全控管。
臺中分公司	臺中港實質建設辦理(106-110)	甲	本計畫項下 36 號碼頭新建工程預訂於 109 年底竣工，目前進度稍有落後，請持續趕辦，避免未能於 109 年如期完工，並注意工程勞工安全控管。

主辦單位	計畫名稱	評核等第	評核意見
高雄分公司	高雄港、安平港實質建設辦理(106-110)	優	本計畫項下各計畫目前尚符合年度目標，請持續依規劃期程賡續辦理，並注意工程勞工安全控管。
高雄分公司	高雄港、安平港港區碼頭及相關設施整建工程	甲	本計畫項下各項工程皆已完成，僅第四貨櫃中心後線場地基礎及公共設施工程尚在執行中。交通部已於107年9月10日召開會議確認漁筏辦理搬遷移籍補償，相關工程已於107年12月19日決標，請持續督導盡速辦理補償及後續施工。