

## 臺灣港務股份有限公司 107 年度自行管制計畫評核結果

序號	主辦單位	計畫名稱	評核等第	評核意見
1	基隆分公司	基隆港、臺北港及蘇澳港之港區碼頭及相關設施興建工程計畫	甲	本計畫已於 107 年度執行完成，所提列之應付未付數 96,541,478 元，截至 108 年 2 月底止已執行 30,803,864 元，餘 65,737,614 元尚未執行，請積極趕辦相關作業。
2	高雄分公司	南星土地開發計畫	甲	請積極辦理相關修正計畫事宜。
3	高雄分公司	高雄港及安平港港區碼頭及相關設施整建工程計畫	甲	請積極趕辦漁船筏疑義，俾利後續工程推動。
4	高雄分公司	高雄港聯外高架道路計畫	優	本案已如期如質完成。